

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2567)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	โครงการค่าใช้จ่ายศึกษาดูงาน	จัดฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี	334,090.00	ต.ค. 66 - ธ.ค 67	-	-	✓	334,090.00
2	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ	จัดฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี	100,000.00	มิ.ย - ก.ย 67	✓	-	-	-
3	โครงการดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอนควบคุมไฟฟ้า	จัดฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี	50,000.00	มิ.ย - ก.ย 67	✓	-	-	-
4	โครงการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	จัดตั้งจุดตรวจ 2 ครั้ง/ปี	120,000.00	ม.ค. - เม.ย 67			✓	58,800.00
5	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)	จัดฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี	100,000.00	มิ.ย - ก.ย 67	✓	-	-	-
6	โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กเล็กและผู้ปกครองใน ศพด.	จัดฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี	50,000.00	มิ.ย - ก.ย 67	✓	-	-	-
7	โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ	จัดกิจกรรม 1 ครั้ง/ปี	20,000.00	พ.ค 67	✓	-	-	-
8	โครงการวันพ่อกแห่งชาติ	จัดกิจกรรม 1 ครั้ง/ปี	100,000.00	ธ.ค. 66			✓	99,797.00
9	โครงการวันแม่แห่งชาติ	จัดกิจกรรม 1 ครั้ง/ปี	100,000.00	ส.ค. 67	✓	-	-	-
10	โครงการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขของ อปท.	วัคซีน จำนวน 1,380 ชุด	70,000.00	มี.ค. 67			✓	48,300.00
11	โครงการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท.	จัดกิจกรรม 1 ครั้ง/ปี	5,000.00	มิ.ย - ก.ย 67	✓	-	-	-
12	โครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับตลอดให้มีมาตรฐานสะอาด ปลอดภัย	จัดกิจกรรม 1 ครั้ง/ปี	5,000.00	มิ.ย - ก.ย 67	✓	-	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2567)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
13	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.	จัดกิจกรรม 1 ครั้ง/ปี	30,000.00	มี.ค. - เม.ย 67	-	-	✓	29,972.00
14	โครงการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	จัดกิจกรรม 2 ครั้ง/ปี	80,000.00	พ.ย. 67	-	-	✓	78,415.00
15	โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารให้กลุ่มสตรีและประชาชนตำบลบงเหนือ	จัดกิจกรรม 1 ครั้ง/ปี	30,000.00	พ.ย. 67	-	-	✓	29,970.00
16	โครงการฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส	จัดกิจกรรม 1 ครั้ง/ปี	50,000.00	ม.ค. 67			✓	50,000.00
17	โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว	จัดกิจกรรม 1 ครั้ง/ปี	47,000.00	ธ.ค. 67	-	-	✓	46,894.00
18	โครงการส่งเสริมพัฒนาสตรีและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนตำบลบงเหนือ	จัดกิจกรรม 1 ครั้ง/ปี	50,000.00	ธ.ค. 67	-	-	✓	49,850.00
19	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทอเสื่อจากกกไหล	จัดกิจกรรม 1 ครั้ง/ปี	30,000.00	ธ.ค. 67	-	-	✓	29,890.00
20	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	จัดกิจกรรม 1 ครั้ง/ปี	30,000.00	ธ.ค. 67	-	-	✓	30,000.00
21	โครงการส่งเสริมอาชีพประดิษฐ์ตระกร้าหวายพลาสติกให้กลุ่มสตรีและประชาชนตำบลบงเหนือ	จัดกิจกรรม 2 ครั้ง/ปี	80,000.00	ต.ต.66 - พ.ย. 67	-	-	✓	78,630.00
22	โครงการจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	จัดกิจกรรม 1 ครั้ง/ปี	240,000.00	ส.ค. - ก.ย 67	✓	-	-	-
23	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	จัดกิจกรรม 1 ครั้ง/ปี	271,000.00	มี.ค. 67	-	-	✓	267,140.00
24	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬางานหลวงพ่ององค์ดำ	จัดกิจกรรม 1 ครั้ง/ปี	77,000.00	มี.ค 67	-	-	✓	76,260.00



ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (จนถึง 31 มี.ค.2567)			งบประมาณ
				ดำเนินการและ	โครงการ/กิจกรรม	ยังไม่ดำเนินการ	
25	โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง	260,000.00	พ.ย. 67	✓			259,729.00
26	โครงการรณรงค์เชิญชวนประชาชน	60,000.00	ก.ค.67	✓			-
27	โครงการก่อสร้างขยายแหล่งทางคอนกรีตเสริมเหล็กถนน สายทาบานผู้ใหญ่บ้านโรงเรียนชุมชนบึงหนองพรหมคน ชุมชนบึงทาบ บึงบึงหนองนอ หมู่ที่ 11	395,000.00	ก.พ.-มี.ย. 67	✓			-
28	โครงการก่อสร้างทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโคกสหัส หมู่ที่ 6 ถนนสายบ้านแม่หวดไปห้วยคำบาก 255 เมตร	498,000.00	มี.ค. - มี.ค. 67	✓			477,000.00
29	โครงการก่อสร้างทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บานนาถอน หมู่ที่ 7 ถนนสายทาบอ่าวประจักษ์สงคามสภาพานนาถอน ไปวัดบ้านนาถอน	415,000.00	มี.ค. - ก.พ. 67	✓			400,000.00
30	โครงการก่อสร้างทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโนนสะอาด หมู่ที่ 9 ถนนสายบ้านนาแกดงไปหนองหิน	498,000.00	มี.ค. - ก.พ. 67	-			486,000.00
31	โครงการก่อสร้างทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บานบึงเหนือ หมู่ที่ 1 ถนนสายทาบโรงเรียนชุมชนบึงเหนือไปวัดคลองเจริญ	499,000.00	ก.พ. - มี.ย. 67	✓			-
32	โครงการก่อสร้างทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บานพืชมพัฒนา หมู่ที่ 10 ถนนสายสวนยางแม่เหล็กไปสวนมะม่วงพองนอย	498,000.00	มี.ค. - ก.พ. 67	-			477,000.00
33	โครงการก่อสร้างทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโนนสะอาด หมู่ที่ 8 ภายในหมู่บ้าน	494,000.00	มี.ค. - ก.พ. 67	-			434,000.00
34	โครงการก่อสร้างทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโนนสะอาด หมู่ที่ 5 ภายในหมู่บ้าน บานขาว หมู่ที่ 5	494,000.00	ก.พ. - มี.ค. 67	-			434,000.00

ที่.	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2567)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
35	โครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างถนนโซลาเซลล์ ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนหัน หมู่ที่ 2	ขนาดเสาไฟฟ้าสูง 6.00 ม.	494,000.00	ม.ค. - ก.พ. 67	-	-	✓	434,000.00
36	โครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างถนนโซลาเซลล์ หน้าบ้านผู้ใหญ่บ้านไปโรงเรียนชุมชนบงเหนือ บ้านบงเหนือ นอก หมู่ที่ 11	ขนาดเสาไฟฟ้าสูง 6.00 ม.	93,000.00	ธ.ค. - ม.ค. 67	-	-	✓	92,000.00
37	โครงการก่อสร้างระบบประปาโซลาเซลล์(ระบบสูบน้ำบาดาล) บริเวณระบบประปาแบบบาดาล บ้านนาถ่อน หมู่ที่ 7	ปั้มน้ำบาดาลโซลาเซลล์ ขนาด 1,500 W	80,000.00	พ.ค. -ก.ค. 67	✓	-	-	-
38	โครงการก่อสร้างวางท่อส่งน้ำประปาภายในหมู่บ้านภายในบ้านนาถ่อนใต้ บ้านนาถ่อนใต้ หมู่ที่ 12	วางท่อส่งน้ำประปาไม่น้อยกว่า 787 ม.	499,000.00	พ.ค. -ก.ค. 67	✓	-	-	-
39	โครงการขุดลอกหนองร่องคำบริเวณหนองสาธารณะร่องคำบ้านจำปา หมู่ที่ 3	ปริมาณดินขุด+ขน ไม่น้อยกว่า 4,265.63 ลบ.ม.	499,000.00	พ.ค. -ก.ค. 67	✓	-	-	-
40	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติม ศาลาประชาคม ศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านบาก หมู่ที่ 4	กว้าง 4.00 ม. ยาว 11 ม.	499,000.00	พ.ค. -ก.ค. 67	✓	-	-	-