

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	โครงการดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอนควบคุมไฟฟ้า	จัดฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี	30,000.00	มิ.ย - ก.ย 68	✓	-	-	-
2	โครงการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เทศกาล	จัดตั้งจุดตรวจ 2 ครั้ง/ปี	120,000.00	ม.ค. - เม.ย 68	-	✓	-	57,150.00
3	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มทักษะการป้องกัน ช่วยเหลือเด็กจมน้ำ แก่นักเรียนในสถานศึกษา	จัดฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี	10,000.00	มิ.ย - ก.ย 68	✓	-	-	-
4	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	จัดฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี	100,000.00	ธ.ค. 68	✓	-	-	99,564.20
5	โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัย ของเด็กเล็กและผู้ปกครองใน ศพด.	จัดฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี	50,000.00	มิ.ย - ก.ย 68	✓	-	-	-
6	โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ	จัดกิจกรรม 1 ครั้ง/ปี	20,000.00	พ.ค 68	✓	-	-	-
7	โครงการวันพ่อแห่งชาติ	จัดกิจกรรม 1 ครั้ง/ปี	100,000.00	ธ.ค. 67	-	-	✓	99,447.00
8	โครงการบัณฑิตน้อย	จัดกิจกรรม 1 ครั้ง/ปี	20,000.00	เม.ย.68	✓	-	-	-
9	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรม 1 ครั้ง/ปี	131,500.00	ม.ค. 68	-	-	✓	131,490.00
10	โครงการจัดตั้งศูนย์คัดกรองยาเสพติด/การบำบัดและ ฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด	จัดกิจกรรม 1 ครั้ง/ปี	30,000.00	พ.ย. - ธ.ค. 67	-	-	✓	26,427.00
11	โครงการฝึกสอนทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานด้านยาเสพติด ในสถานศึกษา	จัดกิจกรรม 1 ครั้ง/ปี	50,000.00	มิ.ย - ก.ย 68	✓	-	-	-
ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

12	โครงการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและการทำหมันสัตว์เพื่อจัดสวัสดิภาพสัตว์ของ อปท.	จัดกิจกรรม 1 ครั้ง/ปี	70,000.00	ม.ย - ก.ย 68	✓	-	-	-
13	โครงการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท.	จัดกิจกรรม 1 ครั้ง/ปี	5,000.00	ม.ย - ก.ย 68	✓	-	-	-
14	โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรระดับตลาดให้มีมาตรฐานสะอาด ปลอดภัย	จัดกิจกรรม 1 ครั้ง/ปี	5,000.00	ม.ย - ก.ย 68	✓	-	-	-
15	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.	จัดกิจกรรม 1 ครั้ง/ปี	30,000.00	ม.ย - ก.ย 68	✓	-	-	-
16	โครงการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	จัดกิจกรรม 1 ครั้ง/ปี	80,000.00	ต.ค. - ธ.ค. 67	-	-	✓	78,087.00
17	โครงการฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส	จัดกิจกรรม 1 ครั้ง/ปี	50,000.00	ต.ค. - ธ.ค. 67	-	-	✓	49,927.00
18	โครงการพัฒนาศรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว	จัดกิจกรรม 1 ครั้ง/ปี	50,000.00	ธ.ค. 67	-	-	✓	46,560.00
19	โครงการส่งเสริมพัฒนาศรีและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนตำบลงเหนือ	จัดกิจกรรม 1 ครั้ง/ปี	50,000.00	ธ.ค. 67 - ม.ค 68	-	-	✓	46,515.00
20	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	จัดกิจกรรม 1 ครั้ง/ปี	100,000.00	ธ.ค. 67 - ม.ค 68	-	-	✓	78,360.00
21	โครงการจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	จัดกิจกรรม 1 ครั้ง/ปี	240,000.00	ส.ค. - ก.ย 68	✓	-	-	-
22	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	จัดกิจกรรม 1 ครั้ง/ปี	270,000.00	มี.ค. 68- เม.ย. 68	-	✓	-	-
23	โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง	จัดกิจกรรม 1 ครั้ง/ปี	260,000.00	พ.ย. 67			✓	258,995.00
ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
24	โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา	จัดกิจกรรม 1 ครั้ง/ปี	60,000.00	ก.ค.68	✓	-	-	-
25	โครงการก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมหลังคากระเบื้องอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านงเหนือ หมู่ที่ 1	กว้าง 1.80 ม. ยาว 20.00 ม	45,000.00	พ.ค. - มิ.ย. 68	✓	-	-	-
26	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม	ช่วงที่ 1 + ช่วงที่ 2 ยาว	465,000.00	ม.ค. - มี.ค 68	-	-	✓	464,000.00

	คันหินขอบทาง บ้านจำปา หมู่ที่ 3	476.20 เมตร							
27	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดศรีบุญเรือง-ห้วยคำบาก บ้านโคกสวัสดิ หมู่ที่ 6	กว้าง 4.00 ม. ยาว 197.80	491,000.00	ม.ค. - ก.พ. 68	-	-	✓		490,000.00
28	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโนนสะอาดไปวัดป่าโคกไผ่หวาน บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 9	กว้าง 4.00 ม. ยาว 200 ม.	484,800.00	ม.ค. - ก.พ. 68	-	-	✓		481,000.00
29	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยพ้อเอ็บไปบ้านแม่มนบ้านบงเหนือนอก หมู่ที่ 11	กว้าง 3.50 ม. ยาว 105 ม.	230,000.00	ก.พ. - เม.ย 68	-	✓	-		-
30	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองกุไปหินแฝง บ้านหนองกุ้ง หมู่ที่ 8	กว้าง 5.00 ม. ยาว 162 ม.	486,000.00	ม.ค. - ก.พ. 68	-	-	✓		483,000.00
31	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสวนยางนายมนัส-สวนมันนางมัจฉา บ้านพิมพ์พัฒนา หมู่ที่ 10	กว้าง 5.00 ม. ยาว 143 ม.	429,000.00	ม.ค. - ก.พ. 68	-	✓	-		-
32	โครงการก่อสร้างถนนคันดินลำรอง สายนายคมไปนาพ้อยิ่ง เชื่อมถนนสายข้างโรงเรียนชุมชนบงเหนือบ้านบงเหนือนอก หมู่ที่ 11	กว้าง 4.00 ม. ยาว 996 ม.	125,000.00	มี.ค - พ.ค.68	-	✓	-		-
33	โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาด้วยพลังงานแสงอาทิตย์(โซล่าเซลล์ AC/DC) บ้านดอนหัน หมู่ที่ 2	(AC 220V,DC 300V)	428,000.00	ม.ค. - เม.ย 68	-	-	✓		363,000.00
ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
34	โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาด้วยพลังงานแสงอาทิตย์(โซล่าเซลล์ AC/DC) บ้านบงเหนือ หมู่ที่ 1	(AC 220V,DC 300V)	202,700.00	พ.ค. -ก.ค. 68	✓	-	-		-
35	โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาด้วยพลังงานแสงอาทิตย์(โซล่าเซลล์ AC/DC)	(AC 220V,DC 300V)	202,700.00	พ.ค. -ก.ค. 68	✓	-	-		-

	บ้านบงเหนือนอก หมู่ที่ 11							
36	โครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้งโคมไพฟ้าส่องสว่างถนน โซล่าเซลล์ บ้านบงเหนือ หมู่ที่ 1	ขนาดเสาไฟฟ้าสูง 6.00 ม.	364,000.00	จ.ค. -ม.ค. 68	-	-	✓	362,500.00
37	โครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้งโคมไพฟ้าส่องสว่างถนน โซล่าเซลล์ บ้านบงเหนือนอก หมู่ที่ 11	ขนาดเสาไฟฟ้าสูง 6.00 ม.	364,000.00	ก.พ. - เม.ย 68	-	-	✓	361,500.00
38	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูป (รางรูปตัวยู) บ้านบาก หมู่ที่ 4	ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 147 ม.	494,000.00	จ.ค. -ก.พ. 68	-	-	✓	490,510.00
39	โครงการก่อสร้างศาลาประชาคม บ้านนาถ่อน หมู่ที่ 7	กว้าง 8.00 ม. ยาว 14 ม.	497,000.00	เม.ย -ก.ค. 68	✓	-	-	-
40	โครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยคำบาก บริเวณ นาแม่ฝิวข้ามไปนาแม่ทองจัน บ้านโคกสวัสดี หมู่ที่ 6	กว้าง 3.00 ม. ยาว 10.00 ม	499,000.00	เม.ย -ก.ค. 68	✓	-	-	-
41	โครงการก่อสร้างอาคารโรงผลิตน้ำพร้อมระบบผลิตน้ำ ดื่มชุมชน บ้านนาถ่อนใต้ หมู่ที่ 12	กว้าง 4.00 ม. ยาว 8.50 ม.	499,000.00	เม.ย -ก.ค. 68	✓	-	-	-
42	โครงการติดตั้งกล่องวงจรปิดภัยในหมู่บ้าน บ้านขาว หมู่ที่	จำนวน 11 จุด	499,000.00	เม.ย -ก.ค. 68	✓	-	-	-